


# Schéma stavebních postupů při výstavbě ŽST Silůvky km 136,203 současný stav


směr Střelice

směr Moravské Bránice




## SP 1 - výstavba koleje č.1 a nástupiště u kol.č.1

1.4.2010 - 5.5.2010



## SP 2 - výstavba koleje č.1a a koleje č.3

6.5.2010 - 26.5.2010




## SP 3 - připojení traťové koleje na novou kolej č.1a+1

27.5.2010 - 4.6.2010


směr Střelice

směr Moravské Bránice



## SP 4 - výstavba koleje č.2 a nástupiště u koleje č.2

5.6.2010 - 2.7.2010



## SP 5 - aktivace definitivních zabezpečovacích zařízení

3.7. - 15.7.2010

